



ประกาศ อบต.แม่ใส

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่ใส จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.แม่ใส ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.แม่ใส

การคมนาคมสะดวก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.แม่ใสได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม
- 3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ง. การวางแผน

อบต.แม่ใส ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี

อบต.แม่ใส ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	240	341,242,471.49	235	343,407,577.28	236	343,217,991.28	235	342,599,101.28	235	343,049,101.28
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	185,000.00	19	570,000.00	19	570,000.00	19	580,000.00	19	570,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	66	20,621,900.00	70	20,901,900.00	68	20,313,900.00	68	20,313,900.00	68	20,313,900.00
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย	7	275,000.00	7	275,000.00	7	275,000.00	7	275,000.00	7	275,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	5	240,000.00	5	240,000.00	5	240,000.00	5	240,000.00	5	240,000.00
รวม	328	362,564,371.49	336	365,394,477.28	335	364,616,891.28	334	364,008,001.28	334	364,448,001.28

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.แม่ใส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ เป็นเงิน 745,500บาท จ่ายขาดจากเงินสะสม 22 โครงการ เป็นเงิน 7,912,743.42 บาท จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 โครงการ เป็นเงิน 5,244,400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	35	13,157,143.42
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	45,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	17	670,500.00
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย	2	30,000.00
รวม	56	13,902,643.42

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แม่ใส ,จากเงินสะสมและจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
1	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการขยะ	30,000.00	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้ ดำเนินการโครงการ ใกล้เคียงบ สปสช.	-
2	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น	15,000.00	0	0	ยกเลิก(โอน งบประมาณไป รายการอื่น)	ยกเลิก
3	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าวัง ทอง	12,000.00	12,000	12,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มกราคม 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
4	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการเพิ่มศักยภาพการ บริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ใส	150,000	37,580	37,580	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มกราคม 2568
5	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลแม่ใส	20,000.00	16,000	16,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568
6	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ใส	10,000.00	7,845	7,845	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์ 2568
7	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม	โครงการสร้างพระพุทธรูป ชุมชนชนชานูสรณ์	10,000.00	9,940	9,940	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
	การศึกษา วัฒนธรรม						
8	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการประเพณีสืบชะตาลำ น้ำแม่ใส	10,000.00	9,980	9,980	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรกฎาคม 2568
9	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาแม่ใส สัมพันธ์ตำบลแม่ใส	150,000.00	143,755	143,755	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์ 2568
10	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ ใส	10,000.00	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
11	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000.00	10,410	10,410	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568
12	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีตำบลแม่ใส	15,000.00	0	0	ยกเลิก(โอน งบประมาณไป รายการอื่น)	ยกเลิก
13	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	ค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง ฯ พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา	6,500.00	2,940	2,940	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาารี					
14	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพเสริม	20,000.00	7,325	7,325	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิถุนายน 2568
15	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในตำบลแม่ใส	15,000.00	15,000	15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรกฎาคม 2568
16	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่ใส	150,000.00	147,515	147,515	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พฤศจิกายน 2567

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
17	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการอบรมเพิ่มความรู้และ ความตระหนักการจัดการน้ำ เสียระดับครัวเรือน	30,000.00	0	0	ยกเลิก(โอน งบประมาณไป รายการอื่น)	ยกเลิก
18	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลแม่ใส	100,000.00	96,640	96,640	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568
19	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ตำบลแม่ใส	20,000.00	15,995	15,995	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรกฎาคม 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
20	ยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคงและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลแม่ใส	15,000.00	15,000	15,0000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568
21	ยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคงและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณ ภัยและซักซ้อมการอพยพเมื่อ เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลแม่ ใส	15,000.00	14,930	14,930	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีนาคม 2568
22	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ซอย 2 (ฝั่งตะวันออก) บ้านแม่ใส กลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ใส	313,436.40	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาด จากเงินสะสม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
23	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ซอย 2 บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใส	438,899.22	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาด จากเงินสะสม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ซอย 4 บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใส	271,745.74	271,745.74	271,745.74	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีนาคม 2568
25	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ซอย 7 บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใส	439,953.07	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาด จากเงินสะสม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
26	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสันกลาง (ช่วงที่1) หมู่ที่ 11 บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส	470,147.02	470,147.02	470,147.02	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568
27	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค. ส.ล.ทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านแม่ใสเหล่าใต้ พย.ถ.62- 004 บ้านแม่ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ 12	479,274.38	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาด จากเงินสะสม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสุพจน์ ยะดา บ้านหัวข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ ใส	326,713.76	326,713.76	326,713.76	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีนาคม 2568
29	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ทาง	481,113.41	481,113.41	481,113.41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พฤษภาคม 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		หลวงท้องถิ่น สายบ้านบ่อแก้ว พย.ถ.62-007 บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5					
30	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ ใส	238,816.60	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาดเงิน สะสม)	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569
31	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนนสาย การเกษตร บ้านทุ่งวัวแดงหมู่ ที่ 3 ตำบลแม่ใส	468,034.99	468,034.99	468,034.99	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีนาคม 2568
32	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบล แม่ใส	106,482.10	106,482.10	106,482.10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีนาคม 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
33	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ทาง หลวงท้องถิ่น สายบ้านทุ่งวัว แดง(ช่วงที่ 1) สาย พย.ถ.62- 007 บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส	358,700.28	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาดเงิน สะสม)	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569
34	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด บ้าน แม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ ใส	467,253.43	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาดเงิน สะสม)	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569
35	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายหลัง อบต.แม่ใส บ้านแม่ ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ ใส	273,379.72	273,379.72	273,379.72	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พฤษภาคม 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
35	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วย ลึก บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใส	34,183.08	34,183.08	34,183.08	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีนาคม 2568
37	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด บ้าน สันช้างหิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ ใส	442,131.82	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาดเงิน สะสม)	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569
38	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ซอย 1 ฝั่งทิศตะวันออก บ้านแม่ใส เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใส	430,719.47	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง (งบจ่ายขาดเงิน สะสม)	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569
39	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ ใส	456,338.85	456,338.85	456,338.85	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
						จ้าง (งบจ่ายขาดเงิน สะสม)	
40	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ทาง หลวงท้องถิ่นสายบ้านร่องไฮ (พย.ถ.62-001) ฝั่งทิศ ตะวันออก	464,788.68	464,788.68	464,788.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568
41	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส	453,690.21	453,690.21	453,690.21	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมษายน 2568
42	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายครรชิต จุมปา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใส	205,258.76	205,258.76	205,258.76	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พฤษภาคม 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
43	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงสถาน ค.ส.ล. ฅาปนสถาน หมู่ที่ 4 และ หมู่ ที่ 12 ตำบลแม่ใส	425,000	425,000	425,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พฤษภาคม 2568
44	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการก่อสร้างเมรุบ้านแม่ ใสเหล่า หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ใส	1,096,661.77	980,000	980,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สิงหาคม 2568
45	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เพื่อ รองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ	289,806.34	289,806.34	289,806.34	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พฤษภาคม 2568
46	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ใส (โรงจอดรถ 1)	266,509	266,509	266,509	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิถุนายน 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
47	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ใส (โรงจอดรถ ๒)	266,509	266,509	266,509	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิถุนายน 2568
48	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ใส	477,786	477,786	477,786	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรกฎาคม 2568
49	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายการเกษตร ตำบลแม่ ใส	347,877.08	347,877.08	347,877.08	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สิงหาคม 2568
50	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการซ่อมแซมท่อระบาย น้ำ ค.ส.ถ. ถนนสาย การเกษตร ตำบลแม่ใส	233,747.69	233,747.69	233,747.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันยายน 2568
51	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการกำจัดวัชพืชลำน้ำ คลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วย	42,048.65	42,048.65	42,048.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรกฎาคม 2568

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใส					
52	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านป่อแฉ้ว-บ้านซอน(ช่วงที่๑) รหัสสายทาง พย.ถ.๖๒-๐๐๕ บ้านป่อแฉ้ว ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เสริมผิวแบบแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)	1,719,000	0	0	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (TOR/ราคากลาง)	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569
53	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านป่อแฉ้ว-บ้านซอน(ช่วงที่๒) รหัสสายทาง พย.ถ.๖๒-๐๐๖ บ้านป่อแฉ้ว ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เสริมผิวแบบแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)	471,000	0	0	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (TOR/ราคากลาง)	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
54	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านบ่อแฮ้ว รหัสสาย ทาง พย.ถ.๖๒-๐๐๗ บ้านบ่อ แฮ้ว ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา เสริมผิว แบบแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)	620,600	0	0	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัด จ้าง (TOR/ราคา กลาง)	ตุลาคม 2569- กันยายน 2569
55	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านทุ่งวัวแดง (ช่วง ที่๑) รหัสสายทาง พย.ถ.๖๒- ๐๐๘ บ้านทุ่งวัวแดง ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เสริมผิวแบบแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)	852,800	0	0	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัด จ้าง (TOR/ราคา กลาง)	ตุลาคม 2569- กันยายน 2569

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
56	ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านสันป่าถ่อน-บ้าน ห้วยลึก รหัสสายทาง พย.ถ. ๖๒-๐๑๐ บ้านสันป่าถ่อน ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา เสริมผิว แบบแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)	1,581,000	0	0	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัด จ้าง (TOR/ราคา กลาง)	ตุลาคม 2569- กันยายน 2569

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.แม่ใส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	15	542,925.00	15	542,925.00
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความ สงบเรียบร้อย	2	29,930.00	2	29,930.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	23	7,736,853.75	23	7,736,853.75
รวม	40	8,309,708.75	40	8,309,708.75

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ด้านเศรษฐกิจ	236	343,217,991.28	35	16,178,091.95	23	7,736,853.75	23	7,736,853.75
ด้านการบริหาร จัดการธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	19	570,000.00	2	45,000	0	0	0	0
ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม	68	20,313,900.00	17	570,500.00	15	542,925.00	15	542,925.00
ด้านบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ	7	275,000.00	2	30,000.00	2	29,930.00	2	29,930.00
ด้านความมั่นคงและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	5	240,000.00	0	0	0	0	0	0
รวม	335	364,616,891.28	56	16,823,591.95	40	8,309,708.75	40	8,309,708.75



(นายสาคร นาดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส